

Rakennustyöt toukokuu

Englantilaisen koulun työmaalla louhintatöiden kesto on pidentynyt aiotusta louhintamäärien kasvettua arvioitua suuremmaksi. Näillä näkymin louhintatyöt saadaan tehtyä toukokuun aikana.

Paalutustyöt valmistuivat ennakoitua nopeammin. Maalämpöporaukset pyritään aloittamaan viikolla 20 ja saamaan valmiiksi kesäkuun aikana. Porausta tehdään meluilmoituksesta saadun päätöksen mukaisesti klo 7.00–18.00.

Touko–kesäkuussa alkavia uusia rakennusvaiheita:

- Maalämpöporaukset (kesto arviolta kesäkuun loppuun)
- Perustusten teko
- Liittymätyöt (sähkö, vesi, viemärit)

Liittymätyöt tulevat aiheuttamaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä työmaan ympäristössä. Mahdollisista vesi- tai sähkökatkoista tiedotetaan, kun niiden ajankohdat tarkentuvat.

Havaituista häiriöistä ja vaaratilanteista voi ilmoittaa työmaan puhelimeen 044 733 3431. Työmaan vastaava mestari on Pasi Ylikulppi, Haahtela.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.



Koulun rakentamista pääsee seuraamaan oheisella QR-koodilla Englantilaisen koulun nettisivuilta (<https://engs.fi/new-school/>).

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektinjohtaja
Pasi Kanerva
Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41–45
0500 686 757
pasi.kanerva@helsingintoimitilat.fi

Johtava rehtori
Petri Vuorinen
Englantilainen koulu
050 303 0368
petri.vuorinen@engs.fi

Projektinjohtaja
Reima Luodemäki
Haahtela
040 823 2295
reima.luodemaki@haahtela.fi